

**АКТ
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**

За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

г. Норильск

"31" декабря
2021г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Норильск ул. Дудинская, д. № 3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № 44, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании договора управления МКД №221 от 29.12.2012г. с одной стороны,
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

и ООО «СеверныйБыт»,
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Н.Г. Оробинской,
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

Действующий на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3, расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Дудинская

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по управлению		руб/м2	89,28 / 92,04	2 420 386,28
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лифтов:				
- тех. обслуживание	1 раз/мес	руб/лифт	10 800,00/11 134,80	1 032 856,69
- экспертиза	по мере необходимости	руб/лифт	14 400,00	0,00
- тех. освидетельствование	1 раз/год	руб/лифт	8 400,00	58 800,00
Работы по содержанию телевизионной антенны коллективного пользования	1 раз/мес	руб/м2	11,40	152 175,18
Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах теплоснабжения, выполнение заявок населения	308,00	шт	2 973,83	915 939,64
Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых электрических сетях, выполнение заявок населения	28,00	шт	2 337,95	65 462,60
Вывоз снега и очистка подъездных путей	298,35	м/час	3 000,00	895 055,20
Размещение и утилизация снега	2 855,65	м3	23,13	66 051,20
Работы по содержанию и уборке помещений, входящих в состав общего имущества МКД	Ежедневно - подметание с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю - влажное подметание с 1 по 9 этаж; 1 раз в квартал - мытье с 1 по 9 этаж; уборка чердачных помещений, тех.подполий - 1 раз в год.	м2	81,24 / 54,00	1 805 278,19
Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества МКД	Дератизация - 12 раз в год; дезинсекция - 4 раза в год; дезинфекция - 1 раз в 10 дней в летние месяцы.	м2	1,44 / 1,50	39 245,18

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количес- твенный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - инженерное обследование - геодезия, установка реперных марок - геотермика (измерение температуры в температурных скважинах)	Ежеквартально	м2	10,20 / 7,50	236 271,99
Работы, по содержанию автоматического запирающего устройства домофон	0,00	раз	2 664,00	0,00
Ремонт мягкой кровли (балконные плиты Эмако)	150,00	м2	1 020,57	153 085,81
Герметизация межпанельных швов	276,17	мп	1 005,47	277 681,32
Установка окон ПВХ	46,00	шт	10 092,32	464 246,90
Замена неисправных участков электрической сети здания кабель АВВГ 2*2,5мм2 дворовое освещение	40,00	м	397,39	15 895,60
Замена перемычек заземляющих 1,2,3 под	18,00	мп	225,42	4 057,56
Замена светодиодных светильников дворового освещения	1,00	шт	9 965,83	9 965,83
Замена сжимов ответвительный 1, 2,3 п	15,00	шт	346,14	5 192,10
Наладка реле времени ВРУ	1,00	шт	245,88	245,88
Общестроительные работы в том числе:				
1 квартал				
Утепление вент. шахт УРСой	1,20	1 м2	240,67	288,81
Стоимость материала (УРСА)	0,18	1 м3	1 954,80	351,86
Ремонт оконных переплетов 3 подъезд	5,00	1 створка	771,48	3 857,40
Стоимость материалов на 1 полотно	3,00	1 полотно	23,15	69,44
Ремонт дверных полотен. 2,7 подъезд	5,04	1 м2 полотна	254,83	1 284,34
Ремонт лестничных и балконных решеток 3 подъезд	9,00	1 м решетки	243,01	2 187,13
Утепление каналов УРСой 1,7 подъезд	4,70	1 м2	240,67	1 131,15
Стоимость материала (УРСА)	0,70	1 м3	1 954,80	1 368,36
Демонтаж, монтаж бетонных плит 5 подъезд	2,00	1 м2	415,99	831,98
Заделка отверстий вокруг кан. стояков после работ сан/тех подъезд 5	0,80	1 м2	1 125,23	900,18
Утепление отверстий УРСой 5подъезд	0,80	1 м2	240,67	192,54
Стоимость материала (УРСА)	0,11	1 м3	1 954,80	215,03
Ремонт хомутов на мусоропроводе 3 подъезд	1,00	шт	156,26	156,26
Стоимость материала (УРСА)	0,68	м3	1 954,80	1 329,26
Стоимость материала (провода)	1,50	кг	39,60	59,40
Стоимость материала (рубероид)	18,69	1 м2	29,99	560,48
2 квартал				
Установка новых дверных полотен 7 подъезд	1,00	1 полотно	1 126,76	1 126,76
Стоимость 1 полотна	1,00	1 полотно	3 774,31	3 774,31
Смена дверных петель 4 подъезд	2,00	1 петля	526,69	1 053,39
Ремонт металлических дверных блоков 1 подъезд	1,00	1 блок	1 341,65	1 341,65
Смена оконных и дверных приборов. пружина 1,4 подъезд	5,00	1 прибор	551,84	2 759,22
Смена досок в полах 2 подъезд	3,00	1 м уложенной доски	553,34	1 660,01
Вскрытие и закрытие половой доски для сан/тех работ 2 подъезд	3,00	1 м доски	553,33	1 660,00
Смена лаг 2 подъезд	2,00	1 м лаг	459,80	919,61
Ремонт бетонных полов 3,4,5 подъезд	1,40	1 м2 отремонтирован. пола	649,71	909,59
Окрашивание оштукатуренных фасадов эмалью	60,80	1 м2 обработанной поверхности	373,86	22 730,69
Заделка отверстий при смене отдельных участков труб в теплоцентре 4,5 подъезда	2,00	1 отверстие	622,54	1 245,08
Утепление отверстий УРСой в теплоцентре 4,5 подъезд	0,40	1 м2	240,67	96,27
Стоимость материала (УРСА)	0,05	1 м3	1 954,80	97,74
Заделка отверстий вокруг кан./стояков 2,5 подъезд	1,60	1 м2	1 125,23	1 800,36
Утепление отверстий УРСой в теплоцентре 2,5 подъезд	1,60	1 м2	240,67	385,08
Стоимость материала (УРСА)	0,20	1 м3	1 954,80	390,96
Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей. - Простая окраска дверей 7 подъезд	3,36	1 м2 окрашенной поверхности	468,31	1 573,54
Установка хомутов на мусоропроводе 5 подъезд	4,00	шт	331,08	1 324,32
Ремонт (рихтовка) Почтовых ящиков 1 подъезд	1,00	1 секция	522,66	522,66
3 квартал				
Стоимость материала (УРСА)	1,20	1 м3	1 954,80	2 345,76
Смена дверных приборов: пружина 5 подъезд.	1,00	1 прибор	551,84	551,84
Навеска замков(с приваркой петель) выход на чердак 4 подъезд	1,00	1 прибор	280,07	280,07
Установка табличек 1 подъезд	1,00	1 прибор	654,21	654,21
Установка табличек на детскую площадку	1,00	1 прибор	654,21	654,21
Ремонт площадки крыльца 2 подъезд	3,00	1 м2	649,70	1 949,11
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней обваривание уголком 2 подъезд	7,70	мп	648,01	4 989,66
Ремонт ограждения крыльца 4 подъезд	3,00	1 м решетки	243,01	729,04

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количес- твенный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Ремонт поверхности цементных полов на чердаке 4 подъезд	0,60	1 м2 пола	429,89	257,94
Наклейка наклеек на м/баки 1,2,3,4,5,6,7 подъезд	7,00	1 прибор	654,22	4 579,51
4 квартал				
Утепление отверстия УРСой 5 подъезд	2,00	1 м2	240,67	481,34
Стоимость материала (УРСА)	0,30	1 м3	1 954,80	586,44
Очистка кровли от снега и скалывание сосулек 2 корпус	4,00	1 м2 кровли	54,43	217,71
Стоимость материалов на 1 полотно	4,00	1 полотно	118,04	472,15
Ремонт дверных полотен 1,3 подъезд	5,28	1 м2 полотен	254,83	1 345,50
Смена крючков 1,4 подъезд	2,00	1 прибор	131,44	262,87
Смена дверной ручки 7 подъезд	1,00	1 прибор	114,40	114,40
Смена наличников дверных проемов 2 подъезд	2,00	1 м наличника	275,84	551,69
Утепление дверных коробок 2 подъезд	1,00	1 коробка	800,97	800,97
Наращивание дверной коробки брусками 2 подъезд	1,50	1 м бруска	639,55	959,32
Навеска замков 1 подъезд	1,00	1 прибор	280,07	280,07
Вскрытие и закрытие деревянных полов , после сан/тех работ 5 подъезд	4,00	1 м доски	553,33	2 213,33
Утепление каналов УРСой 5 подъезд	2,00	1 м2	240,67	481,34
Стоимость материала (УРСА)	0,30	1 м3	1 954,80	586,44
Утепление отверстий УРСой 1, 2подъезд	0,40	1 м2	240,67	96,27
Стоимость материала (УРСА)	0,10	1 м3	1 954,80	195,48
Заделка отверстий в теплоцентре 2 подъезд	1,00	1 отверстие	622,54	622,54
Заделка отверстий при смене отдельных участков труб 5 подъезд	1,00	1 отверстие	611,72	611,72
Утепление отверстий УРСой 5 подъезд	0,20	1 м2	240,67	48,13
Стоимость материала (УРСА)	0,05	1 м3	1 954,80	97,74
Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей. - трубы отопления 2,3 подъезд	6,00	1 м2 окрашенной поверхности	347,54	2 085,25
Ремонт хомутов на мусоропроводах 1,2,3,4,5,6,7 подъезд	14,00	1 шт	331,08	4 635,12
Установка хомутов на мусоропровод 1,2,3,4 подъезд	7,00	1 шт	331,08	2 317,56
Теплоизоляция трубопроводов ф 20 мм	18,00	1мп	429,79	7 736,26
Теплоизоляция трубопроводов ф 76 мм	1,00	1мп	752,04	752,04
Теплоизоляция трубопроводов ф 89 мм	1,00	1мп	785,11	785,11
Стоимость материала (провода)	1,62	кг	39,60	64,15
Стоимость материала (руберонд)	4,89	1 м2	29,99	146,64
Сантехнические работы в том числе:				
1 квартал				
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм- кв 219, 235,165, 2 под л/к	7,00	мп	1 116,02	7 812,11
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 18- кв 217,1,148,145,чердак	1,50	мп	1 161,88	1 742,82
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 28- кв 1,148,145	3,30	мп	1 894,70	6 252,52
Медные конвектора КМА-22-800к 1,315 кВт (2,3 ЭКМ)-кв240,165	2,00	шт	9 953,78	19 907,56
Медные конвектора КМА-22-1000к 1,64 кВт (2,9 ЭКМ)-кв 244,240,248	3,00	шт	10 901,73	32 705,20
Медные конвектора КМА-22-1100к 1,805 кВт (3,2 ЭКМ)-кв 151	1,00	шт	12 188,85	12 188,85
Медные конвектора КМА-22-1200к 1,97 кВт (3,5 ЭКМ)-кв 217,148,244	3,00	шт	12 370,16	37 110,49
Смена сгонов (американка) ф 20 мм- чердак, кв 219,145	5,00	шт	406,51	2 032,55
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-кв 1,148	2,00	шт	1 026,56	2 053,13
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания-кв 247,184	4,00	радиаторный блок	2 181,68	8 726,72
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-кв 220,145	1,60	мп	1 116,02	1 785,63
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 18- кв 145	0,30	мп	1 161,88	348,56
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 28- кв145	0,80	мп	1 894,70	1 515,76
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-кв145	2,00	шт	1 026,56	2 053,13
Смена Кран шаровой ф 20 мм-кв 220	1,00	шт	1 503,74	1 503,74
Смена Кран шаровой ф 25 мм-кв145	2,00	шт	1 877,47	3 754,95
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 50 мм- кв 179,148,152,24,20	10,00	мп	747,51	7 475,10
Заделка стыков соединений стояков внутреннего водостока- кв179,148,24,20	8,00	мп	95,08	760,66
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 51-75 мм- кв24,20	2,00	мп	95,08	190,17
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 101-125 мм- кв 179,148,24,20	4,00	мп	222,30	889,20
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов- 2 т/ц трап, кв 74	10,00	1 пролет м/д ревизкой	553,11	5 531,14
2 квартал				

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количес- твенный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы- кв184,239,177,220,176,66,64	26,00	стояк	1 408,28	36 615,39
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 22- кв184,239,220,177,176	17,50	мп	1 509,73	26 420,35
Медные конвектора КМА-22-400к 0,655 кВт (1,1 ЭКМ)-кв220,177,176	6,00	шт	4 478,31	26 869,84
Медные конвектора КМА-22-700к 1,15 кВт (2 ЭКМ)-кв239	1,00	шт	7 152,18	7 152,18
Медные конвектора КМА-22-900к 1,475 кВт (2,6 ЭКМ)-кв184	2,00	шт	10 774,23	21 548,45
Медные конвектора КМА-22-1000к 1,64 кВт (2,9 ЭКМ)-кв220	2,00	шт	10 901,73	21 803,47
Медные конвектора КМА-22-1100к 1,805 кВт (3,2 ЭКМ)- кв239,220,177	4,00	шт	12 188,85	48 755,40
Медные конвектора КМА-22-1200к 1,97 кВт (3,5 ЭКМ)-кв177	1,00	шт	12 370,16	12 370,16
Смена Кран шаровой ф 15 мм-кв184	2,00	шт	1 417,62	2 835,24
Смена Кран шаровой ф 20 мм-кв184,220	6,00	шт	1 503,74	9 022,43
Смена сгонов (американка) ф 20 мм-кв184,220,64,66	10,00	шт	406,51	4 065,11
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания-кв177	2,00	радиаторный блок	2 181,68	4 363,36
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы- кв225	4,00	стояк	1 408,28	5 633,14
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-кв225	1,00	мп	1 116,02	1 116,02
Смена Кран шаровой ф 15 мм-кв225	2,00	шт	1 417,62	2 835,24
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 50 мм- кв225,40,145	6,00	мп	747,51	4 485,06
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 100 мм- кв105+чердак,214,1,5,40,145	30,00	мп	1 237,19	37 115,85
Заделка стыков соединений стояков внутреннего водостока- кв105,214,225,1,5,40,145	34,00	мп	95,08	3 232,82
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 51-75 мм- кв225,40,145	5,00	мп	95,08	475,42
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 101-125 мм- кв105+чердак,214,1,5,40,145	31,00	мп	222,30	6 891,28
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов- кв4,16	5,00	1 пролет м/д ревизкой	553,11	2 765,57
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы- 5т.ц,4т.ц,6т.ц	20,00	стояк	1 408,28	28 165,69
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-5т.ц	2,00	мп	1 116,02	2 232,03
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 50мм-4т.ц,6т.ц	4,00	мп	1 883,92	7 535,70
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 89мм-6т.ц	1,00	мп	2 453,36	2 453,36
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из стальных электросварных труб ф 89 мм-5т.ц	5,00	мп	2 175,81	10 879,07
Смена Кран шаровой ф 20 мм-6 т.ц	1,00	шт	1 503,74	1 503,74
Смена Кран шаровой ф 25 мм-5т.ц	2,00	шт	1 877,47	3 754,95
Смена задвижки ф 50 мм-4т.ц	1,00	шт	7 329,71	7 329,71
Смена фланцевых соединений на трубопроводах ф 50 мм-4т.ц	2,00	шт	1 933,81	3 867,62
Смена фланцевых соединений на трубопроводах ф 89 мм-5т.ц	1,00	шт	2 747,01	2 747,01
Ревизия параллельной задвижки до ф 100 мм-4,5,6 т.ц	10,00	шт	1 673,95	16 739,49
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-5т.ц	2,00	шт	1 026,56	2 053,13
Навеска замков с приваркой петель-1,3,4,7 п. чердак	4,00	1 шт	540,00	2 160,00
3 квартал				
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы- кв95,109,190	12,00	стояк	1 408,28	16 899,41
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 22- кв95,109,190	6,50	мп	1 509,73	9 813,27
Медные конвектора КМА-22-800к 1,315 кВт (2,3 ЭКМ)-кв,109	1,00	шт	9 953,78	9 953,78
Медные конвектора КМА-22-1100к 1,805 кВт (3,2 ЭКМ)-кв,190	1,00	шт	12 188,85	12 188,85
Медные конвектора КМА-22-1200к 1,97 кВт (3,5 ЭКМ)-кв95	1,00	шт	12 370,16	12 370,16
Смена Кран шаровой ф 20 мм-кв109	1,00	шт	1 503,74	1 503,74
Смена сгонов (американка) ф 20 мм-кв109	1,00	шт	406,51	406,51
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы- 148кв	4,00	стояк	1 408,28	5 633,14
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-148кв	0,50	мп	1 116,02	558,01
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 28- кв148	1,20	мп	1 894,70	2 273,64
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-148кв	3,00	шт	1 026,56	3 079,69
Смена Кран шаровой ф 25 мм-148кв	3,00	шт	1 877,47	5 632,42
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из стальных электросварных труб ф 89 мм-кв8,4	1,00	мп	2 175,81	2 175,81
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из стальных электросварных труб ф 133мм-кв8,4	0,30	мп	3 207,14	962,14

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количес- твенный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 50 мм-кв8,4	2,00	мп	747,51	1 495,02
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 100 мм-кв8,4	7,00	мп	1 237,19	8 660,36
Заделка стыков соединений стояков внутреннего водостока-кв8,4	7,00	мп	95,08	665,58
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 51-75 мм-кв8,4	2,00	мп	95,08	190,17
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 101-125 мм-кв8,4	2,00	мп	222,30	444,60
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы-7 т.ц.3 т.ц.2т.ц.4т.ц.1т.ц	34,00	стояк	1 408,28	47 881,67
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-7т.ц.3 т.ц.2т.ц.4т.ц	11,00	мп	1 116,02	12 276,18
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 40мм-7 т.ц.3 т.ц.2т.ц.4т.ц	4,30	мп	1 571,63	6 758,00
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 50мм-7т.ц.3 т.ц.2т.ц.4т.ц	7,60	мп	1 883,92	14 317,83
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 76мм,1 т.ц.2т.ц.	2,00	мп	2 299,97	4 599,94
Смена Кран шаровой ф 15 мм-7т.ц.1 т.ц.2т.ц.4т.ц	8,00	шт	1 417,62	11 340,96
Смена Кран шаровой ф 20 мм-7т.ц.1 т.ц.2т.ц.4т.ц	6,00	шт	1 503,74	9 022,43
Смена Кран шаровой ф 25 мм-7т.ц	2,00	шт	1 877,47	3 754,95
Смена фланцевых соединений на трубопроводах ф 50 мм1 т.ц.4т.ц.3т.ц	7,00	шт	1 933,81	13 536,67
Смена фланцевых соединений на трубопроводах ф 89 мм-2т.ц	1,00	шт	2 747,01	2 747,01
Смена Кран шаровой ф 50 мм-3т.ц	1,00	шт	2 926,18	2 926,18
Смена Кран шаровой ф 89 мм-1т.ц	1,00	шт	6 054,87	6 054,87
Ревизия параллельной задвижки до ф 100 мм-1,3,5т.ц	4,00	шт	1 673,95	6 695,80
Смена сгонов (американка) ф 20 мм-7т.ц	2,00	шт	406,51	813,02
Теплоизоляция трубопроводов "Корунд"	7,00	1 т/ц	4 268,51	29 879,56
Навеска замков с приваркой петель-1,3,4,7 п	4,00	1 шт	540,00	2 160,00
4 квартал				
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы-кв.53,175,176,6п.черд.200,132,145,133,185,216,138,148,176,218,145,133,147,181,138,216,187,236,53,172,8	63,00	стояк	1 408,28	88 721,91
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из оцинкованных труб ф 25мм-кв185	1,20	мп	1 116,02	1 339,22
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 18-6п.черд.148,218,147	0,60	мп	1 161,88	697,13
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 22-кв.53,,175,176,200,132,145,122,148,176,185,218,133,181,138,216,187,236, 53,172,8	40,80	мп	1 509,73	61 597,15
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 28-6п.черд.145,133,148,147,181	5,80	мп	1 894,70	10 989,28
Медные конвектора КМА-22-400к 0,655 кВт (1,1 ЭКМ)-кв187,53,172,8	4,00	шт	4 478,31	17 913,23
Медные конвектора КМА-22-500к 0,820 кВт (1,4 ЭКМ)-кв187,53	2,00	шт	5 596,51	11 193,02
Медные конвектора КМА-22-600к 0,985 кВт (1,7 ЭКМ)-кв145,181	2,00	шт	6 188,16	12 376,33
Медные конвектора КМА-22-700к 1,15 кВт (2 ЭКМ)-кв148	1,00	шт	7 152,18	7 152,18
Медные конвектора КМА-22-1000к 1,64 кВт (2,9 ЭКМ)-кв145,122,133,176,218,216,236	9,00	шт	10 901,73	98 115,60
Медные конвектора КМА-22-1100к 1,805 кВт (3,2 ЭКМ)-кв.175,176,145,122,148	5,00	шт	12 188,85	60 944,24
Медные конвектора КМА-22-1200к 1.97 кВт (3,5 ЭКМ)-кв.175,200	2,00	шт	12 370,16	24 740,33
Установка отопительных приборов "Радиатор биметаллический"			0,00	0,00
Установка отопительных приборов "Радиатор биметаллический"-8секций-кв.145	1,00	шт	11 064,61	11 064,61
Смена Кран шаровой ф 15 мм-6п.черд.145,147	4,00	шт	1 417,62	5 670,48
Смена Кран шаровой ф 20 мм-кв148,218,145,181	5,00	шт	1 503,74	7 518,69
Смена Кран шаровой ф 25 мм-6п.черд.147	3,00	шт	1 877,47	5 632,42
Смена сгонов (американка) ф 20 мм-кв185,148,218,145,181	8,00	шт	406,51	3 252,08
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-6п.черд.147	3,00	шт	1 026,56	3 079,69
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до160 кг внутри здания-5п.с/о л/к	3,00	радиаторный блок	2 816,15	8 448,45
Подварка свищей-7п.с/о л/к	2,00	шт	549,66	1 099,32
Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления-138,142,109	3,00	1 стояк	336,88	1 010,63
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы-кв20,16,3	8,00	стояк	1 408,28	11 266,27

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу, в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из медных труб ф 28-кв20,16,3	2,20	мп	1 894,70	4 168,35
Смена сгонов (американка) ф 32 мм-кв.3	2,00	шт	1 026,56	2 053,13
Смена Кран шаровой ф 25 мм-кв.3	2,00	шт	1 877,47	3 754,95
Смена отдельных участков трубопроводов ТВС из стальных электросварных труб ф 89 мм-кв20,16,244	1,50	мп	2 175,81	3 263,72
Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 50 мм-кв20,16,244	2,00	мп	747,51	1 495,02
Заделка стыков соединений стояков внутреннего водостока-кв20,16,244	9,00	мп	95,08	855,75
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 51-75 мм-кв20,16,244	2,00	мп	95,08	190,17
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб ф 101-125 мм-кв20,16,244	9,00	мп	222,30	2 000,69
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов-кв244,169,200	9,00	1 пролет м/д ревизкой	553,11	4 978,03
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы-4т.ц	4,00	стояк	1 408,28	5 633,14
Ревизия параллельной задвижки до ф 100 мм-4т.ц	2,00	шт	1 673,95	3 347,90
Навеска замков с приваркой петель	4,00	1 шт	540,00	2 160,00
			ИТОГО:	10 016 114,69

2. Всего за период с "01" января 2021г. по "31" декабря 2021г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

Десять миллионов шестнадцать тысяч сто сорок четыре рубля 69 копеек
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.


4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон


Подписи Сторон:


Исполнитель

Генеральный директор Оробинская Н.Г.
(должность, ФИО)


(подпись)

Заказчик


(ФИО)


(подпись)